

## Dopuszczalne zanurzenia statków przy nabrzeżach portu w Świnoujściu (aktualizacja 31.10.2018)

Lp.	Nazwa lub numer nabrzeża	Data sondażu	Zanurzenie /m./	Długość nabrzeża /m./	Opis -Uwagi
<b>1</b>	<b>PORT ZEWNĘTRZNY</b>				
	a) Obrotnica	2018.07.29	12,5		Dla całej obrotnicy – 12,5 m
	b) Przeładunkowe	2018.07.29	12,5	406,8	Dla całej linii cumowniczej – 12,5 m
	c) Niskie – falochron E	2018.08.14	6,5	120	Dla całego nabrzeża – 6,5 m
<b>2</b>	<b>GPK</b>	2018.01.25	2,6	55	Dla całego nabrzeża – 2,6 m
<b>3</b>	<b>CHEMIKÓW</b>	2018.07.27		282,5	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 12,6 m; dla następnych 267,5 metrów nabrzeża – 13,2 metra; do końca nabrzeża – 13,0 m.
			12,6 – 13,2		
<b>4</b>	<b>BASEN TRYMERSKI</b>	2017.10.25		172x74	
	a) Barkowe	2017.10.25		172,9	Licząc od wschodu: pierwsze 24 m nabrzeża – wyłączone z eksploatacji; dla następnych 25 metrów nabrzeża – 2,8 metra; do końca nabrzeża – 3,6 m.
			2,8 – 3,6		
	b) Wschodnie	2017.10.25		74	<b>Czasowo wyłączone z eksploatacji.</b>
	c) Czyszczenia Berek	2017.10.25		141	Licząc od wschodu: dla pierwszych 30 m nabrzeża – brak sondażu; do końca nabrzeża – 3,0 m.
			? – 3,0		
<b>5</b>	<b>HUTNIKÓW</b>	2018.07.31		328,7	Licząc od południa: dla pierwszych 30 m nabrzeża – 8,7 m; do końca nabrzeża – 13,2 m.
			8,7 – 13,2		
<b>6</b>	<b>BARKOWE</b>	2018.07.16		156,5	Licząc od północy: dla pierwszych 100 m nabrzeża – 5,0 m; do końca nabrzeża – 4,9 m.
			4,9 – 5,0		
<b>7</b>	<b>GÓRNIKÓW</b>	2018.07.31	13,5	331,5	Dla całego nabrzeża – 13,5 m
<b>8</b>	<b>CPN-2</b>				
	a) Nabrzeże	2017.10.12		71	Licząc od północy: dla pierwszych 31 m nabrzeża – 6,0 m; do końca nabrzeża (40 m) – 5,5.
			5,5 – 6,0		
	b) Stanowisko dalbowe	2018.04.17	10,2	100	Dla całego stanowiska – 10,2 m
<b>9</b>	<b>PORTOWCÓW</b>	2018.07.31		240,4	Licząc od północy: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 11,7 m; dla następnych 230,45 metrów nabrzeża – 12,1 metra; do końca nabrzeża – 12,0 m.
			11,7 – 12,1		
	a) Kanał Barkowy	2017.12.20	2,9	258,5	Dla całego kanału – 2,9 m.
<b>10</b>	<b>PRZYSTANIE PROM. "WARSZÓW"</b>			396,8	
	a) Promowa Boczna	2018.06.07-04	3,3	128	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	b) Odcinek Przejściowy	2018.06.07-04	3,5	51,9	Dla całego nabrzeża – 3,5 m
	c) Przystań Nr 1	2018.06.07-04	5,2	51,9	Dla całego nabrzeża – 5,2 m
	d) Przystań Nr.2	2018.06.07-04	4,2	108	Dla całego nabrzeża – 4,2 m
	e) Postojowe	2018.06.07-04			Licząc od wschodu: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 4,2 m; do końca nabrzeża – 2,4 m.
			2,4 – 4,2		
	f) Przystań Pasażerska	2013.11.05	3,1	36	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
<b>11</b>	<b>BASEN BOSMAŃSKI</b>	2018.06.18-15	0,8 – 3,1	110x70	
	a) Asenizacyjne	2018.06.18-15	3,1	17,8	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	b) Łodziowe I	2018.06.18-15	0,8	72,5	Dla całego nabrzeża – 0,8 m

	c) Łodziowe II	2018.06.18-15	1,1	54	Dla całego nabrzeża – 1,1 m
	d) Łodziowe III	2018.06.18-15	1,3	35	Dla całego nabrzeża – 1,3 m
	e) Kutrowe I	2018.06.18-15	2,8	56,8	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	f) Wyładunkowe	2018.06.18-15	2,8	56,7	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	g) Kutrowe II	2018.06.18-15	2,9	21,8	Dla całego nabrzeża – 2,9 m
	h) Kutrowe III	2018.06.18-15	2,5	40,8	Dla całego nabrzeża – 2,5 m
<b>12</b>	<b>BAZA PROMÓW MORSKICH</b>		<b>6,2 – 9,8</b>	<b>1040</b>	
	a) Nab. Nr 6	2018.07.17	6,3	130	Dla całego stanowiska – 6,3 m
	b) Nab. Nr 5	2018.04.24	7,0	200	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	c) Nab. Nr 4	2018.04.24	7,0	206	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	d) Nab. Nr 3	2018.04.24	7,0	197	Dla całego stanowiska – 7,0 m
	e) Nab. Nr 2	2018.04.24	7,5	163	Dla całego stanowiska – 7,5 m
	f) Nab. Nr 1	2018.04.24	9,8	229	Dla całego stanowiska – 9,8 m
<b>13</b>	<b>NAB. ENERGOPOL-5</b>				
	a) Czołowe	2018.02.08		65	Licząc od zachodu: dla pierwszych 30 metrów nabrzeża – 3,3 m; do końca nabrzeża – 3,1 m.
	b) Boczne	2018.02.08	3,1-3,3	50	Licząc od północy: dla pierwszych 20 metrów nabrzeża – 1,7 m; do końca nabrzeża – 2,9 m.
	c) Północne	2018.02.08	1,7-2,9	60	Licząc od zachodu: dla pierwszych 50 metrów nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
			?-2,9		
<b>14</b>	<b>NAB. BON</b>	2018.03.26-23		100	Licząc od zachodu: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 2,9 m, do końca nabrzeża – 3,2 m.
<b>15a</b>	<b>BASEN BON</b>	2018.03.26-23	2,9 – 3,2	150	Dla całego Basenu – 2,2 metra;
<b>15b</b>	<b>Na N cyplu wyspy Mielino</b>	2017.03.01	2,2	30	Dla całego stanowiska cumowniczego – 1,5 m.
<b>15c</b>	<b>Nabrzeże Techniczne na wyspie Mielino</b>	2018.04.06		93	Licząc od północy: dla pierwszych 20 metrów nabrzeża – brak sondażu; dla następnych 53 metrów nabrzeża – 3,3 metra; do końca nabrzeża – brak sondażu.
			? – 3,3		
<b>16</b>	<b>BASEN BAŁTYCKI</b>			-	
	a) CPN-6	2017.12.04-02		180	Licząc od zachodu: dla pierwszych 45 metrów nabrzeża – 3,3 metra; dla następnych 80 metrów nabrzeża – 3,8 metra; do końca nabrzeża – 4,4 m.
	b) Wyposażeniowe	2017.12.04-02	3,3 – 4,4	200	Licząc od zachodu: dla pierwszych 50 metrów nabrzeża – 4,5 m; dla następnych 135 metrów nabrzeża – 4,9 metra; do końca nabrzeża – 4,3 m.
	c) NOK	2017.12.04-02	4,3 – 4,9	163,6	Licząc od północy: dla pierwszych 110 metrów nabrzeża – 4,2 metra; dla następnych 35 metrów nabrzeża – 3,2 metra;
	d) Zaopatrzeniowe	2017.12.04-02	2,8 – 4,2	500	do końca nabrzeża – 2,8 metra. Licząc od zachodu: dla pierwszych 10 metrów nabrzeża – 5,4 metra; dla następnych 210 metrów nabrzeża – 5,9 metra; dla następnych 170 metrów nabrzeża – 4,9 metra; dla następnych 80 metrów nabrzeża – 4,7 metra; dla następnych 30 metrów nabrzeża –
			2,8 – 5,9		

					3,4 metra; do końca nabrzeża – 2,8 metra.
17	KOMUNIKACYJNE	2004.12.02	4,7	49,5	Dla całego nabrzeża – 4,7 m
18	RYBACKIE	2017.12.04-02	5,0 – 5,3	125	Licząc od północy: dla pierwszych 80 metrów nabrzeża – 5,3 m; do końca nabrzeża – 5,0 m.
19	BASEN ATLANTYCKI a) Rozładunkowe	2017.12.04-02	7,4 – 8,3	600x170 600	Licząc od zachodu: dla pierwszych 10 metrów nabrzeża – 8,2 metra; dla następnych 540 metrów nabrzeża – 8,3 metra; dla następnych 40 metrów nabrzeża – 8,1 metra; do końca nabrzeża – 7,4 metra.
	b) TOP	2017.12.04-02	4,0 – 6,7	171,1	Licząc od północy: dla pierwszych 30 metrów nabrzeża – 6,7 m; dla następnych 90 metrów nabrzeża – 5,2 m; do końca nabrzeża – 4,0 m.
	c) Remontowo - Zaopatrzeniowe	2017.12.04-02	4,0 – 5,7 5,3	332,6	Licząc od zachodu: dla pierwszych 120 metrów nabrzeża – 5,4 m; dla następnych 150 metrów nabrzeża – 5,7 m; dla następnych 50 metrów nabrzeża – 5,2 m; do końca nabrzeża – 4,0 m.
	d) Stacja Prób	2018.05.14	5,3	90	Dla całego nabrzeża – 5,3 m
20	MSR NAB. Nr 1	2018.05.14	5,6 – 6,5	300	Licząc od północy: dla pierwszych 5 m nabrzeża – 5,7 m; dla następnych 90 m nabrzeża – 6,4 m; dla następnych 35 m nabrzeża – 6,3 m; dla następnych 160 m nabrzeża – 6,5 m; do końca nabrzeża – 5,6 m.
	a) PIRS	2018.05.14	? – 7,5	82,5x30	Dla zachodniej strony pirsu – 5,6 m. Dla czola pirsu – 7,5 m. Dla wschodniej strony pirsu – 5,8 m.
	b) Nab. Nr 2	2018.05.14	5,8 – 6,5	163	Licząc od południa: dla pierwszych 45 m nabrzeża – 6,3 m; dla następnych 100 m nabrzeża – 6,5 m; do końca nabrzeża – 5,8 m.
	c) Nab. Nr 3	2018.05.14	? – 7,0	200	Licząc od zachodu: dla pierwszych 70 m nabrzeża – 7,0 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 6,4 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 5,0 m; do końca nabrzeża – brak sondażu
21	PRZ. KARSIBÓR "E" a) ZAMYKAJĄCE "N"	2018.05.15	0,9 – 3,6	506,2 52	Licząc od północy: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 0,9 m; do końca nabrzeża – 3,6 m
	b) Przystań Nr 1	2018.05.15	4,2	80	Dla całego stanowiska – 4,2 m
	c) Przejściowe nr 1	2018.05.15	0,5	47	Dla całego nabrzeża – 0,5 m
	d) Przystań Nr.2	2018.05.15	3,5	80	Dla całego stanowiska – 3,5 m
	e) Przejściowe nr 2	2018.05.15	2,9	33,4	Dla całego nabrzeża – 2,9 m
	f) Postojowe	2018.07.27	1,7 – 3,2	148	Licząc od północy: dla pierwszych 100 m nabrzeża – 3,2 m; do końca nabrzeża – 1,7 m
22	BASEN BARKOWY	2001.03.01	1,8	320x100	<b>Wylączony z eksploatacji</b>
	a) Pomost "E"	2001.03.01	1,8	321	
	b) Pomost "W"	2001.03.01	1,8	312	
	c) Pomost Środkowy	2001.03.01	1,5	98x2	
23	BASEN "4 WIATRY"	1997.07.01	0,9	70x25	
24	BASEN STOCZNIOWY	2018.04.28		650x90	

	a) Nab. Nr 1	2018.04.28		220,3	Dla całego nabrzeża – 3,1 m
	b) Nab. Nr 2	2018.04.28	3,1	190	Licząc od północy: dla pierwszych 123 m nabrzeża – 3,1 m; do końca nabrzeża – 1,4 m
	c) Nab. Nr 3	2018.04.28	1,4 – 3,1	241	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 2,5 m; dla następnych 200 m nabrzeża – 2,8 m; do końca nabrzeża – 1,4 m
	d) Nab. Nr 5	2018.04.28	1,4 – 2,8	131	Licząc od wschodu: dla pierwszych 113 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 1,4 m
	e) Nab. Nr 6	2018.04.28	1,4 – 2,7	92	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	f) Nab. Nr 7	2018.04.28	3,3	40	Dla całego nabrzeża – 3,3 m
	g) Nab. Nr 8	2018.04.28	3,2	30	Dla całego nabrzeża – 3,2 m
	h) Nab. Nr 9	2018.04.28		133	Licząc od północy: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 2,7 m; do końca nabrzeża – 3,1 m
	i) Nab. Nr 10	2018.04.28	2,7 – 3,1	219	Licząc od północy: dla pierwszych 170 m nabrzeża – 3,3 m; do końca nabrzeża – 3,1 m
	j) Nab. Nr 10 (część SAR)	2017.12.05-04	3,1 – 3,3	56	Dla całego nabrzeża – 3,4 m
	k) Nab. Nr 11	2017.12.05-04	3,4	114	Licząc od północy: dla pierwszych 60 m nabrzeża – 3,6 m, końca nabrzeża – 3,4 m.
			3,4 – 3,6		
25	Nabrzeże Nr 12	2017.12.05-04		28	<b>Wylączone z eksploatacji</b>
26	Nabrzeże Nr 13 w tym:		-	571	
	a) Odcinek II	2017.12.05-04		165	Licząc od północy: dla pierwszych 80 m nabrzeża – 6,7 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 6,4 m; końca nabrzeża – 5,3 m.
	b) Odcinek I	2018.04.28	5,3 – 6,7	341	Licząc od południa: dla pierwszych 100 m nabrzeża – 6,0 m; dla następnych 60 m nabrzeża – 5,5 m; do końca nabrzeża – <b>wylączone z eksploatacji</b>
			5,7 – 6,2		
27	NABRZEŻE Nr 4	2018.04.28	5,1	61	Dla całego nabrzeża – 5,1 m
28	PILOTOWE	2018.05.23		140	Licząc od południa: dla pierwszych 15 m nabrzeża – 4,1 m; do końca nabrzeża (113,4 m) – 4,9 m
			4,1 – 4,9		
29	PRZ. PROMOWA k. KAPITANATU	2018.06.08		95	Licząc od wschodu: dla pierwszych 43,5 m nabrzeża – 4,3 m, dla następnych 15 m nabrzeża – 3,2 m; końca nabrzeża – 4,3 m
			3,2 – 4,3		
30	WŁADYSŁAWA. IV ROZŁADUNKOWE	2018.04.23		190	Licząc od północy: dla pierwszych 115 m nabrzeża – 8,7 m; dla następnych 70 m nabrzeża – 8,6 m; do końca nabrzeża – 7,7 m
			7,7 – 8,7		
31	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE STATKÓW	2018.04.23		150	Licząc od północy: dla pierwszych 110 m nabrzeża – 6,2 m; do końca nabrzeża – 5,5 m
			5,5 – 6,2		
32	WŁADYSŁAWA. IV POSTOJOWE HOLOWNIKÓW	2018.04.23		55	Licząc od północy: dla pierwszych 40 m nabrzeża – 5,3 m; do końca nabrzeża – 3,9 m.
			3,9 – 5,3		
33	PRZ. PROM. Ś-CIE			376,5	
	a) Stanowisko Nr 2	2018.06.05	3,1	84,5	Dla całego stanowiska – 3,1 m
	b) Stanowisko Nr 3	2018.06.05	4,7	101,5	Dla całego stanowiska – 4,7 m
	c) Stanowisko Nr 4	2018.06.05	5,1		Dla całego stanowiska – 5,1 m
34	Nabrzeże Nr 4	2018.05.14	2,5	50,3	Dla całego nabrzeża – 3,1 m

	Nabrzeże Nr 3	2018.05.14	2,8	140,5	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	Nabrzeże Nr 2	2018.05.14	2,5 – 2,9	165	Licząc od zachodu: dla pierwszych 115 m nabrzeża – 2,9 m; do końca nabrzeża – 2,5 m
35	Nabrzeże UMS	2018.06.11-01	0,8 – 2,2	92	Licząc od wschodu (z wyłączeniem pirsów): dla pierwszych 26 m nabrzeża – 2,2 m; dla następnych 7 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 5 m nabrzeża – 1,1 m; dla następnych 28 m nabrzeża – 0,8 m; do końca nabrzeża (33 m) – 1,4 m.
	a) Pomost UMS "E"	2018.06.11-01	-	-	Licząc po obwodzie pirsu, zaczynając od E części jego nasady: dla pierwszych 8,5 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 2,4 m; dla następnych 5 m nabrzeża – 2,6 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 2,1 m; do zachodniej części nasady pirsu (8,5 m) – 1,1 m.
	b) Pomost UMS "W"	2018.06.11-01	1,1 – 2,6	-	Licząc po obwodzie pirsu, zaczynając od E części jego nasady: dla pierwszych 19,5 m nabrzeża – 0,8 m; dla następnych 7 m nabrzeża – 1,8 m; dla następnych 2,5 m nabrzeża – 2,6 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 2,8 m; dla następnych 2,5 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 7 m nabrzeża – 1,4 m; do zachodniej części nasady pirsu (19,5 m) – 1,3 m.
			0,8 – 2,8		
36	BULWAROWE - odc. I	2018.03.27	2,2 – 3,0	139,8	Licząc od północy: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 2,6 m; dla następnych 75 metrów nabrzeża – 3,0 m; do końca nabrzeża (44,8 m) – 2,2 m.
37	BULWAROWE - odc. II	2018.03.27	1,6 – 2,1	111,8	Licząc od północy: dla pierwszych 35 m nabrzeża – 1,6 m; dla następnych 35 m nabrzeża – 2,1 m; do końca nabrzeża – wyłączone z eksploatacji
38	STRAŻY GRANICZNEJ	2015.03.17	0,5 – 1,5	248	Licząc od północy: dla pierwszych 24 m nabrzeża – 1,1 m; dla następnych 24 m nabrzeża – 1,2 m; dla następnych 16,5 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 0,5 m; dla następnych 105 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 1,3 m; do końca nabrzeża (28,5 m) – 1,4 m
39	JACHTKLUB "KOTWICA"	1993.12.07	1,5 - 1,8	86	Licząc od wschodu: dla pierwszych 20 m nabrzeża – 1,5 m; do końca nabrzeża – 1,8 m.
40	SKŁAD OPAŁOWY	1993.12.07	1,8	48	
41	NABRZEŻE GAZOWNI	2001.03.14	0,8 - 1,6	135	
42	PORTA PETROL	2018.07.10	11,1 lub 11,6	275 m (linia cumownicza – 221 m)	1) Dla całej długości linii cumowniczej, dla statku wykonującego obrót na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego lewą burta – 11,1 m. 2) Dla całej długości linii

	Nabrzeże do obsługi barek		4,2	150	cumowniczej, dla statku nie wykonującego obrotu na Obrotnicy Mielińskiej i cumującego prawą burzą – 11,6 m.
43	Nabrzeże nr 87	2018.07.17	2,0 – 7,8	268	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 4,8 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 5,5 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 6,7 m; dla następnych 100 m nabrzeża – 7,5 m; końca nabrzeża (88 m) – 7,8 m.
44	Nabrzeże nr 91	2018.05.11	7,7	251,18	Dla całego nabrzeża – 7,7 m
45	Nabrzeże nr 92	1983.05.12			
46	PRZYSTAŃ KARSIBÓR "W"			387,7	
	a) Zamykające „N”	2018.05.15	? – 4,7	40	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – spłylenia do 0,5 m; do końca nabrzeża – 4,7 m
	b) Przystań Nr 3	2018.05.15	3,8	80	Dla całego stanowiska – 3,8 m
	c) Postojowe Nr 1	2018.05.15	2,7	47,4	Dla całego nabrzeża – 2,7 m
	d) Przystań Nr 4	2018.05.15	3,7	80	Dla całego stanowiska – 3,7 m
	e) Postojowe Nr 2	2018.05.15	2,8	47,4	Dla całego nabrzeża – 2,8 m
	f) Zamykające „S”	2018.05.15	1,8	24	Dla całego nabrzeża – 1,8 m
47	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D”	2018.04.10	6,5	156,4	Dla całej linii cumowniczej – 6,5 m
48	ESTAKADA POŁA REFULACYJNEGO „D” NA KM 14,3	2018.04.10	1,2	45	Dla całej linii cumowniczej – 1,2 m
49	NABRZEŻE W PORCIE RYBACKIM KARSIBÓR	2009.07.21	1,0	-	Dla całego nabrzeża – 1,0 m
50	MOŁO W MIĘDZYDROJACH				
	a) Stanowisko E	2018.04.04	2,7	80	Dla całego stanowiska – 2,7 m
	b) Stanowisko W	2018.04.04	2,7	80	Dla całego stanowiska – 2,7 m
51	PORT MRZEŻYNO				
	Tor podejściowy	2018.07.16	2,1	320	Dla całego toru – 2,1 m
	Tor w porcie	2018.07.16	2,5	292	Dla całego toru – 2,5 m
52	PORT DZIWNÓW				
	Tor podejściowy	2018.04.16	2,0	4500	Dla całego toru – 2,0 m
	Tor w porcie	2018.04.16		3280	1) odcinek od głowic wejściowych do portu Dziwnów do trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego – 2,8 m; 2) odcinek od trawersu wschodniego światła nawigacyjnego na wejściu do Basenu Zimowego do trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN – 2,9 m; 3) odcinek od trawersu wschodniego krańca nabrzeża CPN do trawersu zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) – 3,6 m; 4) odcinek od trawersu
			2,8 – 3,6		

	<b>Pomost Odpraw Granicznych Basen Zimowy</b>	2018.04.16		48	zachodniego krańca nabrzeża Przeladunkowego (Belony I) do południowej granicy portu Dziwnów – 3,0 m. Dla całego stanowiska – 2,0 m.
		2018.05.19	2,0		
	a) Nabrzeże Południowe I	2018.05.19	2,4	106	Dla całego nabrzeża – 2,4 m.
	b) Nabrzeże Zachodnie	2018.05.19	2,2	45	Dla całego nabrzeża – 2,2 m.
	c) Nabrzeże Północne I	2018.05.19	2,5	90	Dla całego nabrzeża – 2,5 m.
	d) Nabrzeże Północne II	2018.05.19	2,5	70	Dla całego nabrzeża – 2,5 m.
	e) Nabrzeże Wschodnie	2018.05.19	2,5	45	Dla całego nabrzeża – 2,5 m.
	f) Nabrzeże Południowe II	2018.05.19	2,5	75	Dla całego nabrzeża – 2,5 m.
	<b>Basen Jachtowy</b>	2018.04.29	2,4		Dla całego basenu – 2,4 m.
	<b>Nabrzeże CPN</b>	2018.04.29	3,0	32	Dla całego nabrzeża – 3,0 m.
	<b>Nabrzeże Przeladunkowe</b>				
	a) odcinek I (Belony I)	2018.04.29		138	Licząc od zachodu: dla pierwszych 50 m nabrzeża – 3,3 m; do końca nabrzeża – 3,4 m
			3,3 – 3,4		
	b) odcinek II (Belony II)	2018.04.29		113,5	Licząc od zachodu: dla pierwszych 25 m nabrzeża – 3,4 m; do końca nabrzeża – 3,7 m
			3,4 – 3,7		
	<b>Nabrzeże Postojowe Zachodnie</b>	2018.04.29		88,5	Dla całego nabrzeża – 3,5 m.
			3,5		
	<b>Nabrzeże Pasażerskie</b>	2018.04.29		101	Dla całego nabrzeża – 3,5 m.
	<b>Nabrzeże Postojowe Wschodnie</b>	2018.04.29		85	Dla całego nabrzeża – 2,1 m.
			2,1		
	<b>Nabrzeże Postojowe dla Jednostek Sportowych</b>	2018.04.29		190	Licząc od zachodu: dla pierwszych 100 m nabrzeża – 2,5 m; dla następnych 45 m nabrzeża – 0,5 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 0,2 m; końca nabrzeża – brak sondażu.
			? – 2,5		
53	<b>CIEŚNINA DZIWNA</b>	2018.08.02			1) odcinek od południowej granicy portu Dziwnów do pławy „K-1” – 2,0 m; 2) odcinek od pławy „K-1” do pławy „K-3” – 1,9 m; 3) odcinek od pławy „K-3” do obrotowego mostu drogowego w Wolinie – 1,4 m.
			1,4 – 2,0		
54	<b>STARA ŚWINA</b> Tor wodny	2018.07.05	1,7	11380	Dla całego toru – 1,7 m
55	<b>Z ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO DO MIĘDZYDROJÓW (ZALESIA)</b>	2017.08.29		24800	1) odcinek od III Bramy Torowej do pławy „ME-W” – 3,8 m; 2) odcinek od pławy „ME-W” do pławy „M-3” – 2,6 m; 3) odcinek od pławy „M-3” do przecięcia się z torem na Starej Świnie w rejonie pławy „SW-15” – 3,0 m; 4) odcinek od przecięcia się z torem na Starej Świnie w rejonie pławy „SW-15” do trawersu pławy nr 4 – 2,0 m; 5) odcinek od trawersu pławy nr 4 do trawersu pławy „WP-2” – 2,0 m; 6) od trawersu pławy „WP-2” do nabrzeża Pasażerskiego w Zalesiu – 1,3 m.
			1,3-3,8		

56	<b>ZALESIE</b> Pasażerskie N	2011.03.30			Licząc od południa (w pasie do 20 m od nabrzeża): dla pierwszych 60 m nabrzeża – 1,3 m; dla następnych 30 m nabrzeża – 0,6 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
	Pasażerskie S	2015.04.21	0,6 – 1,3		Licząc od południa: dla pierwszych 60 m nabrzeża – 1,0 m; do końca nabrzeża – brak sondażu.
57	<b>LUBIN</b> Nabrzeże Postojowe	2017.06.02		126,43	Licząc od północy: dla pierwszych 10 m nabrzeża – spłylenia do 0,3 m; dla następnych 15 m nabrzeża – 0,8 m; dla następnych 55 m nabrzeża – 0,9 m; do końca nabrzeża (46,43 m) – 1,0 m.
	<b>Basen Portowy</b> a) Nabrzeże Północne	2017.04.25	? – 1,0	129	Licząc od wschodu: dla pierwszych 5 m nabrzeża – spłylenia do 0,4 m; dla następnych 10 m nabrzeża – 0,9 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,4 m; dla następnych 25 m nabrzeża – 2,0 m; dla następnych 15 m nabrzeża – 2,4 m; do końca nabrzeża – 2,5 m.
	b) Nabrzeże Zamykające	2017.04.25	? – 2,4	31	Licząc od północy: dla pierwszych 9,75 m nabrzeża – spłylenia do 0,4 m; do końca nabrzeża – 0,9 m.
	c) Nabrzeże Południowe	2017.04.25	? – 0,8	99,42	Licząc od wschodu: dla pierwszych 24,17 m nabrzeża – 0,9 m; dla następnych 25,25 m nabrzeża – 1,5 m; dla następnych 20 m nabrzeża – 1,9 m; do końca nabrzeża – 2,3 m.
58	<b>KAMIEN POMORSKI</b> Tor podejściowy od pławy „K-1” do pławy „K-2” oraz od pławy „K-3” do pławy „K-2” i dalej do Pomostu Spacerowego	2018.06.29			Dla całego toru podejściowego – 1,8 m.
	Tor podejściowy od Pomostu Spacerowego do Basenu Żeglarsko - Rybackiego	2018.06.29	1,8		Dla całego toru podejściowego – 1,1 m.
	Pomost Pasażerski	2018.05.28-24	1,1		Od nasady pomostu: dla pierwszych 35 m pomostu – 1,6 m; do końca pomostu – 2,0 m.
	Barkowe	2018.05.28-24	1,6 – 2,0		Licząc od wschodu: dla pierwszych 61 m nabrzeża – 1,4 m; do końca nabrzeża – 1,6 m.
	<b>Basen Jachtowy</b>	2017.06.09			1) Nabrzeże w Basenie Jachtowym – licząc od pierwszego pomostu od strony wschodniej: dla pierwszych 170 m nabrzeża (w pasie 20m od nabrzeża) – 0,4 m; dla pozostałych 90 m nabrzeża (w pasie 10 m od nabrzeża) – 1,7 m. 2) Dla pozostałego akwenu Basenu Jachtowego – 1,6 m.
	<b>Basen Żeglarsko - Rybacki</b>	2017.06.09			1) Pomost Żeglarski (dł. 50 m) – 1,7 m;
			0,4 – 1,6		
			0,7 – 1,7		



					<p>2) Nabrzeże Północne (dl. 58 m) – 1,7 m;</p> <p>3) Nabrzeże Remontowe (dl. 106 m) licząc od północy:  - dla pierwszych 80 m nabrzeża – 1,7 m;  - do końca nabrzeża (26 m) – 0,9 m;</p> <p>4) Nabrzeże Południowe – 0,8 m;</p> <p>5) Pomost Rybacki (dl. 48 m).</p>
59	PORT SIEROSŁAW	2015.08.19	0,3		Dla całego portu – 0,3 m.